

Confindustria Piemonte. Rapporto OTI 2025 in chiaroscuro, avanzano logistica e Torino Lione

L'analisi dell'Osservatorio di Confindustria Piemonte e Unioncamere Piemonte. Su 67 infrastrutture del Nord Ovest registra progressi per le opere finanziate Pnrr.

A poco più di un anno dalla fine del Pnrr, sulle infrastrutture monitorate dal Rapporto OTI Piemonte 2025 emerge un quadro in chiaroscuro.

Se sono infatti **11 su 67 le opere monitorate che registreranno avanzamenti rilevanti o saranno completate nel corso di quest'anno**, salgono da 16 a **22 quelle che hanno subito un ritardo**, mentre scendono da 9 a **5 quelle in grave ritardo**.

Passano poi da 30 a **31 le infrastrutture in linea con il programma**, e cresce anche il numero complessivo di opere monitorate dall'Osservatorio Territoriale Infrastrutture, grazie all'aggiunta della Tangenziale di Carmagnola e del Quadrante casalese per lo sviluppo logistico.

Scendono infine da 12 a 8 le opere in fase di proposta progettuale. Queste le principali evidenze del rapporto Oti Piemonte 2025 di **Confindustria Piemonte** e **Unioncamere Piemonte** presentato a Cuneo questo pomeriggio, presso la sede della locale associazione territoriale.

“Oti Piemonte si conferma uno strumento imprescindibile per le nostre imprese, perché infrastrutture materiali e immateriali rappresentano sempre di più un elemento cruciale per la competitività dei territori. Le multinazionali, così come i grandi gruppi nazionali, scelgono il Piemonte anche in virtù della posizione geografica, è un asset su cui dobbiamo continuare a lavorare, imprese e pubblica amministrazione per arrivare a progettazioni che raccolgano le esigenze delle tante filiere che compongono il tessuto economico del Piemonte e del Nord Ovest” commenta **Andrea Amalberto**, presidente di Confindustria Piemonte.

“Il Rapporto OTI Piemonte 2025 offre un'analisi dettagliata dello stato delle infrastrutture nella nostra regione, delineando un quadro che presenta sia elementi positivi che sfide da affrontare. A poco più di un anno dalla conclusione del PNRR, è motivo di soddisfazione constatare che 11 delle 67 opere monitorate sono in fase di completamento o registreranno progressi significativi nel corso del 2025. L'apertura della seconda canna del Frejus e il ripristino della storica linea Torino-Lione rappresentano traguardi importanti, che miglioreranno la connettività e la mobilità nel nostro territorio. Tuttavia, non possiamo ignorare le criticità. Questo richiede un'attenta valutazione delle cause e l'adozione di misure correttive efficaci. La collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio è essenziale per superare le sfide e garantire che le infrastrutture siano adeguate alle esigenze del tessuto economico e sociale. L'Osservatorio Territoriale Infrastrutture si conferma uno strumento prezioso per monitorare l'andamento dei progetti, identificare le criticità e promuovere soluzioni condivise. Continueremo a lavorare con determinazione per un Piemonte dotato di infrastrutture moderne, efficienti e sostenibili, in grado di sostenere la crescita economica, attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini” commenta **Gian Paolo Coscia**, Presidente Unioncamere Piemonte.

Scendendo nel dettaglio dei dati Oti Piemonte 2025 emerge come delle 67 opere monitorate, **34 opere sono lavori in corso** **8 sono proposte progettuali**, e **25 sono in fase di progettazione** fattiva di cui 8 con progetto preliminare (invariate rispetto al 2024); 14 con progetto definitivo (-1 rispetto al 2024); 3 con progetto

esecutivo (-1 rispetto al 2024). **Il valore complessivo dei cantieri da completare entro il 2033 è pari a 27,4 miliardi**, ci dui 2,5 miliardi quest'anno con 11 opere attese e 1,1 miliardi entro il 2026 con la conclusione del Pnrr con la previsione di 16 opere

Proprio riguardo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le **su 9 opere monitorate e finanziate da fondi PNRR**, 8 procedono: quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera, potenziamento e ammodernamento delle linee Acqui Terme-Ovada-Genova, Linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana, elettrificazione della Ivrea-Aosta, SP460 tra Lombardore e Salassa, Superstrada Novara-Vercelli e scalo di Torino Orbassano, mentre sul Terzo Valico dei Giovi ci sono stati rallentamenti (previsione attivazione nuova linea marzo 2027). Ulteriori 16,4 miliardi saranno spesi entro il 2030 e si attendono 13 opere in conclusione e infine altri 7,4 miliardi entro il 2033, grazie all'attivazione del tunnel di base del Moncenisio ovvero la tratta binazionale nota come Torino Lione e il primo lotto della Metro 2 di Torino.

Scendendo sulle 11 opere che nel 2025 dovrebbero registrare passi avanti significativi o essere completate, cui spiccano: apertura al traffico della seconda canna autostradale del **Frejus**, forse già a luglio; dal primo aprile ritorno all'operatività della linea ferroviaria storica **Torino-Lione** chiusa da agosto 2023 per una frana in Francia; sulla **A33 Asti-Cuneo** entro fine anno sarà completata la tratta Verduno-Cherasco; a giugno in funzione la nuova canna del tunnel del **Colle di Tenda**. A queste si aggiungono: adeguamento SS33 del Sempione; potenziamento stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia; adeguamento raccordo con scalo Boschetto per il CIM di Novara; completamento Tangenziale di Fossano; sul passante ferroviario di Torino, ultimazione della stazione Rebaudengo-Fossata; ultimazione tangenziale di Novara; apertura della tangenziale di Romagnano Sesia.

Focalizzando l'attenzione poi **sui corridoi europei Ten-T**, per quello Mediterraneo, che comprende la **Torino-Lione**, Oti Piemonte rileva una situazione complessivamente migliorata poiché procedono i lavori di realizzazione del tunnel di base del Moncenisio 40 km scavati totali circa il 25% dei 162 km di gallerie previste, con data di attivazione fissata al 2033, mentre nelle prossime settimane riapriranno sia il collegamento ferroviario storico, che la seconda canna del tunne autostradale del Frejus.

A Chiomonte si sta lavorando allo svincolo autostradale a servizio e del cantiere per il tunnel di base lato Italia.

Segnali contrastanti arrivano dal Corridoio **Mediterraneo-Reno-Mare del Nord**, dove sulla tratta italiana negli ultimi mesi sono emerse criticità legate alla situazione geologica particolarmente complessa sotto l'Appennino, tra Alessandria e Genova, dove si sta scavando il tunnel ferroviario, che sta condizionando il completamento del **Terzo Valico**.

Positivo l'avanzamento sulle linee ferroviarie del Sempione e la linea Acqui Terme-Ovada-Genova che sono passate da una fase progettuale all'avvio dei lavori, e lo sblocco dell'iter per la riattivazione del servizio sulla linea ferroviaria Novara-Varallo.

Per quanto riguarda il **sistema aeroportuale**, positivo l'avvio dei lavori sulla linea Fossano-Cuneo per il collegamento con l'aeroporto cuneese e la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza sulla linea Torino-Ceres che dovrebbe concludersi nel primo trimestre 2026, mentre restano in stallo i progetti per il miglioramento dei collegamenti con l'aeroporto di Malpensa e il raccordo tra la SP662 e la A6 nel cuneese.

Sui **centri intermodali** avanzano i lavori sui nodi logistici di S.I.TO Orbassano, C.I.M. Novara, Domo 2 e polo logistico alessandrino e l'interesse nella logistica aumenta in quanto abbiamo inserito come nuova proposta progettuale il Quadrante casalese.

Per quanto riguarda i **valichi alpini**, oltre a Frejus e Tenda, sul **traforo del Monte Bianco** sono finora stati

completati i primi due cantieri-test di risanamento della volta e in merito al raddoppio, l'ipotesi è stata accolta dalla regione Valle d'Aosta ed è stabilmente oggetto di discussione tra i Governi italiano e francese.

Proseguono i progetti di viabilità stradale per l'accesso da sud al Sempione, mentre lato ferrovia si segnala positivamente l'avvio dei lavori di potenziamento dell'imbarco autotreni della stazione di Iselle di Trasquera. Infine, per i nodi urbani, si segnala positivamente il lancio dei bandi per Metro 2 previsti per fine 2025, la Tangenziale Cuneo, il passaggio da proposta progettuale a progetto preliminare per l'interconnessione con linea AV a Chivasso e rifacimento ponte Preti della SP665 nel canavese.

Passando alle **connessioni immateriali**, proseguono i lavori di posa della Banda Ultralarga, seppur a ritmi più lenti rispetto all'anno precedente. A febbraio 2025 sono 793 Comuni con cantieri chiusi con collaudo certificato (+170 rispetto al 2023); 293 Comuni con cantieri chiusi con collaudo certificato (+76 rispetto al 2023) e 992 cantieri chiusi (+113 rispetto al 2023).

© 2025 CIVICO20NEWS – riproduzione riservata

Data di pubblicazione: 22/03/2025

Salvato in PDF in data: 06/10/2026

Link all'articolo: <https://civico20-news.it/economia-e-finanza/confindustria-piemonte-rapporto-oti-2025-in-chiaroscuro-avanzano-logistica-e-torino-lione/22/03/2025/>